

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS

**DATA BASE:**  
**Outubro-21**

**OBRA:**  
**CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO**

**PRAZO PROPOSTO**

**INÍCIO:** 30 dias após a emissão da Ordem de Serviço

**FINAL:** 210 dias a partir da data da assinatura do contrato

ITEM	SERVIÇOS	1a. ETAPA						TOTAL
		PERÍODO: 180 dias						
		1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.166,46						R\$ 7.166,46
		100%						100%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 19.422,82	R\$ 19.422,82					R\$ 38.845,64
		50%	50%					100%
3	ESTRUTURA		R\$ 20.421,02	R\$ 20.421,02				R\$ 40.842,04
			50%	50%				100%
4	ALVENARIA E DIVISÓRIAS				R\$ 10.231,62			R\$ 10.231,62
					100%			100%
5	PISOS E REVESTIMENTOS		R\$ 7.386,86			R\$ 29.547,44		R\$ 36.934,29
			20%			80%		100%
6	LAJE			R\$ 12.711,73				R\$ 12.711,73
				100%				100%
7	COBERTURA				R\$ 38.948,50			R\$ 38.948,50
					100%			100%
8	ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA		R\$ 3.364,18			R\$ 13.456,70		R\$ 16.820,88
			20%			80%		100%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		R\$ 10.978,36	R\$ 25.616,18				R\$ 36.594,55
			30%	70%				100%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 11.029,96				R\$ 11.029,96
				100%				100%
11	PINTURA					R\$ 5.040,22		R\$ 5.040,22
						100%		100%
12	SERVIÇOS EXTERNO						R\$ 2.208,46	R\$ 2.208,46
							100%	100%
<b>TOTAL POR ETAPA</b>		R\$ 26.589,28	R\$ 61.573,24	R\$ 69.778,90	R\$ 49.180,12	R\$ 48.044,35	R\$ 2.208,46	R\$ 257.374,35
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>		R\$ 20.661,99	R\$ 47.847,33	R\$ 54.223,33	R\$ 38.216,89	R\$ 37.334,31	R\$ 1.716,15	R\$ 200.000,00
<b>RECURSOS PROPRIOS</b>		R\$ 5.927,28	R\$ 13.725,91	R\$ 15.555,57	R\$ 10.963,23	R\$ 10.710,05	R\$ 492,31	R\$ 57.374,34
<b>T O T A L</b>								<b>R\$ 257.374,35</b>

DAIANE MARCONDES GALLERANI RODRIGUES  
 ENGª CIVIL.- CREA : 507.018.059.6  
 ART: 28027230211184322